

COPIA



Comune di Cervicati
(Provincia di Cosenza)

Settore Tecnico

Repertorio delle determinazioni
N° 358 del 06/09/2021
Del REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N.267 DEL 03/09/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell'impianto di depurazione e riqualificazione energetica Cimitero CUP: B14E20001670001. CIG: 843103562D. Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, liquidazione fattura impresa, competenze professionali e RUP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to(Rag. Antonio Cipolla)

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di settembre negli uffici dell'Ente

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamato il Decreto Sindacale prot. N°3022 del 10/06/2019, relativo alla nomina di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii.;

Premesso che con propria determinazione N°151 del 11/08/2020, esecutiva, è stato conferito incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, nonché direzione, misurazione e contabilità e coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell'impianto di depurazione e riqualificazione energetica Cimitero, all'Operatore economico ing. Guglielmo Elia, nato a Soveria Mannelli (CZ) il 05/12/1974, codice fiscale LEIGLL74T051874J, residente in Bianchi (CS) alla via Provinciale n° 108, partita IVA 02745020780, iscritto all'Albo tenuto dall'Ordine degli Ingegneri di Cosenza al n°3993 dal 11/01/2005 e Geom. Saverino Reggio, nato a Cosenza il 09/10/1963 codice fiscale RGGSRN63R09D086M, residente in Cervicati alla via Castagnelle N°29 partita IVA 01979550785, iscritto all'Albo tenuto dal Collegio dei Geometri di Cosenza al N° 2327 dal 03/01/1990;

Che con propria determinazione n°169 del 10/09/2020, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell'impianto di depurazione e riqualificazione energetica Cimitero, esecutiva, nell'importo complessivo di € 50.000,00;

Che con propria determina N°171 del 11/09/2020 con quale veniva affidato a seguito di trattativa diretta sul MEPA N°1404929, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50 e delle linee guida n°4 di attuazione del D.Lgs. 18/4/2016, n°50 e ss.mm.ii., i "Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell'impianto di depurazione e riqualificazione energetica Cimitero", all'Operatore Lanzino Costruzioni S.r.l., con sede in San Marco Argentano (CS), Zona Industriale del Fullone s.n.c., partita IVA 02552310787, per l'importo al netto del ribasso d'asta del 1,00% di € €39'597,14, comprensivi di €670,34 di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza esclusa l'IVA al 10%;

Che con lettera commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14, D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, sono stati affidati all'Operatore Economico Lanzino Costruzioni S.r.l., con sede in San Marco Argentano (CS), Zona Industriale del Fullone s.n.c., partita IVA 02552310787, per l'importo al netto del ribasso d'asta del 1,00% di € €39'597,14, comprensivi di €670,34 di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza esclusa l'IVA al 10%;

Che con propria determinazione N°123 del 18/05/2021 è stato approvato e liquidato il 1°SAL per un importo di €25'499,90 oltre ad €2'549,99 per IVA al 10% per un complessivo di €28'049,89;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 09/07/2021, dal quale si evince che le lavorazioni sono state eseguite nei termini previsti dal cronoprogramma;

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti, in data 20/07/2021 ed acquisiti al protocollo dell'Ente al n°5326 in pari data, dal direttore dei lavori Ing. Guglielmo Elia, da cui risulta che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa appaltatrice Lanzino Costruzioni srl per l'importo netto di €14'097,24, oltre IVA al 10% per un valore di €1'409,72 e per un totale di €15'506,96;

Considerato che l'opera è finanziata per l'importo di €50'000,00 attraverso la legge 160 del 27/12/2019 art. 1 comma 29, con imputazione sul Cap. 922.7 del Bilancio 2020;

Vista la fattura N. FATTPA 9_21 del 21/07/2021, per un importo complessivo di €15'506,96 di cui imponibile €14'097,24 oltre ad €1.409,72 di IVA al 10%, dell'impresa Lanzino Costruzione srl emessa a saldo di ogni competenza;

Visto il documento unico di regolarità contributiva on-line prot. INPS_25190355del 04/03/2021, con scadenza 02/07/2021;

Vista la fattura N. FATTPA 12_21 del 26/07/2021, per un importo complessivo di € 1'337,67 di cui imponibile € 1'286,22 oltre ad € 51,41 per contributo cassa 4%, emessa dall'Ing. Guglielmo Elia quale progettista, D.L.;

Vista la regolarità contributiva, del professionista ing. Guglielmo Elia, rilasciato dall'Inarcassa Protocollo nr:585636 del 22/04/2021;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Ritenuto, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, N°267 e ss.mm.ii.;

Determina

- 1) La narrativa che precede forma parte integrante del presente dispositivo da intendersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti in data 20/07/2021 ed acquisiti al protocollo dell'Ente al n°5326 del 20/07/2021, dal direttore dei lavori Ing. Guglielmo Elia, da cui risulta che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa appaltatrice Lanzino Costruzione Srl per l'importo netto di €14'097,24 e che può pagarsi all'Impresa appaltatrice precitata per il saldo €14'097,24, oltre IVA al 10% per un valore di €1'409,72 e per un totale di €15'506,96;
- 3) Di liquidare, all'Impresa Lanzino Costruzioni Srl con sede in San Marco Argentano (CS), Zona Industriale del Fullone s.n.c., partita IVA 02552310787, per il saldo lavori la fattura N. FATTPA 9_21 del 21/07/2021, per un importo complessivo di € 15'506,96 di cui imponibile €14'097,24 oltre ad €1.409,72 di IVA al 10%, sul c.c.b. IBAN IT48H010058088000000001965, a tacitazione di ogni spettanza per i lavori di Intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell'impianto di depurazione e riqualificazione energetica Cimitero;
- 4) Di liquidare al professionista:
 - Ing. Guglielmo Elia nato a Soveria Mannelli (CZ) il 05/12/1974, codice fiscale LEIGLL74T05I874J, residente in Bianchi (CS) alla via Provinciale n° 108, partita IVA 02745020780, iscritto all'Albo tenuto dall'Ordine degli Ingegneri di Cosenza al n°3993 dal 11/01/2005 la fattura N. FATTPA 12_21 del 26/07/2021, per un importo complessivo di € 1'337,67 di cui imponibile € 1'286,22 oltre ad € 51,41 per contributo cassa 4%;
- 5) Di liquidare il restante 50% degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 nel seguente modo:
 - 80% pari ad €319,92 al Responsabile Unico del Procedimento ing. Albenso Caparelli;
 - 20% pari ad €79,98 di cui al fondo del comma 2 dell'art.113 del D.Lgs 50/2016;
- 6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Cervicati, 06/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to(Rag. Antonio Cipolla)

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e relativa copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi dell' art 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale.

rilascia parere: **Favorevole**

Data: **06/09/2021**

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO**

Dott. Vincenzo Falbo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

ESTREMI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Impegno Contabile N.	Data Impegno	Importo Impegno	Missione Programma	Piano Finanziario	Capitolo	Anno Esercizio
874	31/12/2020	€ 50.000,00	1.5	2.02.01.09.999	922.7	2021
874	31/12/2020	€ 50.000,00	1.5	2.02.01.09.999	922.7	2021
874	31/12/2020	€ 50.000,00	1.5	2.02.01.09.999	922.7	2021

Data **06/09/2021**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Vincenzo Falbo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

È copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

Data: **06/09/2021**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Antonio Cipolla)