



COMUNE DI CERVICATI

(PROVINCIA DI COSENZA)

P.zza Guzolini - 87010 Cervicati (Cs) P.IVA 01597120789

Tel. +390 0984-512202 - Fax: +390 0984-511123

Protocollo.cervicati@asmepec.it - protocollo@comune.cervicati.cs.it

COPIA

SETTORE TECNICO

N. 5 del 12-01-2023
Del Registro Generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 4 DEL 12-01-2023

Oggetto: Autorizzazione proroga sul termine utile contrattuale dei lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico località Peruccio. CUP. B14H200001760001. CIG: 90329290D3.

Il Responsabile del Settore
F.to Antonio Cipolla

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 3022 del 10/06/2019, relativo alla nomina di Responsabile del Servizio, ai sensi dell' art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18/08/200, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il progetto esecutivo dei lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico località Peruccio, CUP: B14H20001760001, dell'importo complessivo di euro 500.000,00, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 19/11/2021, finanziato con Decreto 5 agosto 2020 del Ministero dell'Interno, impegno di spesa n. 672 del 25/11/2021, capitolo n. 1072 articolo 12 del bilancio di previsione anno 2022 RR.PP. 2021;

Che, i lavori sopra emarginati sono ancora in corso di esecuzione da parte della ditta C.E.P. S.R.L. Costruzione Edile Pollino aggiudicati con determinazione del servizio tecnico comunale n. 24 del 23/03/2022;

Visto il contratto di repertorio n. 371/2022 del 27/04/2022 registrato a Cosenza in modalità on-line il 02/05/2022 al numero 7736 serie 1T, con cui è stato conferito l'appalto dei lavori messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, CUP: B14H20001760001 – CIG. 903292OD3, alla ditta C.E.P. s.r.l. Costruzione Edile Pollino, con sede in Roseto Capo Spulico (CS) alla via Valle Jazzo N° 7, partita IVA 01459580781;

Vista la richiesta di concessione proroga dei termini di esecuzione dei lavori pari a 60 (sessanta) naturali e consecutivi, prot. 43 del 03/01/2023, presentata dalla ditta C.E.P. s.r.l. Costruzione Edile Pollino;

Ritenuto, necessario provvedere ad autorizzare la predetta proroga dei termini di esecuzione dei lavori, **relativamente a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi**;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1. La narrativa che precede forma parte integrante del presente dispositivo da intendersi qui integralmente trascritta;
2. Di autorizzare a favore della ditta C.E.P. s.r.l. Costruzione Edile Pollino, con sede in Roseto Capo Spulico (CS) alla via Valle Jazzo N° 7, partita IVA 01459580781, **la proroga dei termini di esecuzione dei lavori, per giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi**;
3. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento ai sensi del dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è l' ing. Albenso Caparelli;
4. Di trasmettere la presente determinazione alla C.E.P. s.r.l. Costruzione Edile Pollino di Roseto Capo Spulico (CS);

5. La presente determinazione sarà pubblicata ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale.

Cervicati, 12-01-2023

Il Responsabile del Settore
F.to Antonio Cipolla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo comunale per 15 giorni consecutivi dal al
.

Cervicati,

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Antonio Cipolla

È copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

Il Responsabile di Settore
Cipolla Antonio