



COMUNE DI CERVICATI

(PROVINCIA DI COSENZA)

P.zza Guzolini - 87010 Cervicati (Cs) P.IVA 01597120789

Tel. +390 0984-512202 - Fax: +390 0984-511123

Protocollo.cervicati@asmepec.it - protocollo@comune.cervicati.cs.it

COPIA

SETTORE TECNICO

N. 421 del 23-11-2022
Del Registro Generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 286 DEL 23-11-2022

Oggetto: Decreto 5 agosto 2020. Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico località Peruccio. CUP: B14H20001750001 CIG: 90329290D3". Approvazione perizia di variante.

Il Responsabile del Settore
F.to Antonio Cipolla

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamato il Decreto Sindacale prot. N°3022 del 10/06/2019, relativo alla nomina di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii.;

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n°69 del 19/11/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo "Decreto 5 agosto 2020. Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico località Peruccio", redatto dall'operatore economico RTP composta da:

- Immacolata Fontana (*CAPOGRUPPO MANDATARIO*) nata a Cariati il 15/04/1988 iscritta all'Ordine degli Ingegneri della provinciale di Cosenza al N°6185 dal 06/04/2016, residente in Corigliano-Rossano alla c/da Piragineti N°96 codice fiscale FNTMCL88D55B774Y, P.IVA 03494650785

- Ing. Giulio Biamonte (MANDANTE), nato a Sellia Marina il 21/12/1976 con codice fiscale BMNGLI76T21I590Q e sede in Via Iuzzolino, 8 in Sellia Marina (CZ) iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro dal 24/01/2007 al n°2404 pec. giulio.biamonte@ingpec.eu;

- Ing. Vincenzo Francesco Curti (MANDANTE-GIOVANE PROFESSIONISTA), nato a Cosenza il 14/09/1987 con codice fiscale CRTVCN87P14D086L e residente in Rende (CS) alla Via Umberto Boccioni, 8 a iscritto al n. 6609 dell'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza dal 11/10/2019 vincenzofrancesco.curti.ing@ingpec.eu, esecutiva, nell'importo complessivo di € 500'000,00;

Che con contratto pubblico repertorio 371/2022 del 27/04/2022 sono stati affidati all'Impresa C.E.P. Costruzione Edile Pollino srl, con sede in Roseto Capo Spulico (CS) alla via Jazzo n. 7, con legale rappresentante Geologo Dr. Stigliano Domenico, residente in Roseto Capo Spulico (CS), via F. Stigliano N°3, partita IVA 01459580781, i lavori "di messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico località Peruccio, per l'importo contrattuale di euro 330.097, 06 comprensivo di oneri di sicurezza per euro 8.684,40 oltre I.V.A. nella misura di legge;

Vista la perizia di variante proposta dal direttore dei lavori ing. Giulio Biamonte, presentata al protocollo dell'Ente in data 17/11/2022 Prot. 8818, con maggiori lavori rispetto al citato contratto principale per l'importo di euro 2.957,01 e con un numero di 5 nuovi prezzi;

Considerato che la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che durante il corso dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre una modifica alle previsioni originarie del progetto consistenti nella messa in opera di un gabbione, fornitura e posa in opera di tubo di drenaggio in polietilene, demolizione controllata di strutture edili ed oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti;

Accertato che i lavori previsti in perizia rientrano nella fattispecie prevista dagli articoli 106, comma 1, lett. c), 2, lett. b) e 149 del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50 e ss.mm.ii.;

Che, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. a) e b) del predetto D.Lgs. 50/2016, non necessita una nuova procedura a norma dello stesso D.Lgs. 50/2016;

Accertato, altresì, che:

1. Ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016, i lavori in perizia rientrano nel limite del 10% per cento dell'importo complessivo contrattuale che nel caso di specie non ha prodotto aumento di prezzo;
2. I lavori sono finalizzati al miglioramento della funzionalità dell'opera;
3. I lavori non alterano la natura generale del contratto, non determinano modifiche sostanziali del progetto originario, sono nell'esclusivo interesse dell'Ente e non dipendono da esigenze dell'Impresa appaltatrice;

Considerato che l'opera è finanziata per l'importo complessivo di €500'000,00, con imputazione della spesa sul capitolo uscita 1072.12 del Bilancio 2022;

Che il quadro economico della perizia di variante è il seguente:

A)	LAVORI DI PERIZIA	
----	-------------------	--

a.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 346.908,75
a.2	Oneri della sicurezza	€ 8.684,40
	Importo TOTALE lavori	€ 355.593,157
	Ribasso del 6,5%	-€ 22.549,07
	LAVORI CONTRATTUALI AFFIDATI	
a.1	Lavori a misura	€ 324.359,68
a.2	Oneri della sicurezza	€ 8.684,40
	Totale Lavori contrattuali con oneri di sicurezza	€ 333.044,08
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B)	IVA sui lavori (10% su A)	€ 33.304,41
C)	SPESE GENERALI	
c.1	Prog. Definitiva-Esecutiva	€ 16.225,03
c.2	Direzione dei lavori	€ 12.336,38
c.3	CSE+CSP	€ 9.386,38
c.4	Studio geologico	€ 6.196,45
c.5	Collaudo	€ 6.145,80
	Totale	€ 50.290,04
D)	ONERI PREVEDENZIALI	
d.1	Oneri previdenziale (4% su c.6)	€ 2.011,60
	Totale	€ 2.011,60
E)	RILIEVI, INDAGINI e PROVE	
e.1	Rilievi planoaltimetrici, Indagini geognostiche e geofisiche	€ 5.800,20
	Totale	€ 5.800,20
F)	IMPREVISTI	
f.1	Imprevisti	€ 26.243,38
	Totale	€ 26.243,38
G)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016 (2% su A)	€ 7.111,86
H)	IVA	
h.1	IVA su spese generali ed oneri (22% su c1,d1,c3,d3)	€ 11.506,36
h.2	IVA su rilievi, accertamenti e indagini (22% su E)	€ 1.276,04
	Totale	€ 12.782,41
L)	Spese Gara (Commissioni, AVCP, ecc.)	€ 2.500,00
M)	Acquisizione visti, pareri, autorizzazioni	€ 0,00
N)	ECONOMIE DERIVANTI DAI RIBASSI D'ASTA	
n.1	Economie sui lavori	€ 24.577,85

n.2	Altre economie da ribasso (servizi di ingegneria, indagini, rilievi)	€ 2.334,16
	Totale	€ 26.912,02
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 166.955,92
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 500.000,00

Che il Responsabile Unico di Procedimento è individuato nell'ing. Albenso Caparelli;

Visto il D.Lgs. 18/4/2016, n° 50 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n° 267;

Determina

1. La narrativa che precede forma parte integrante del presente dispositivo da intendersi qui integralmente trascritta;
2. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Albenso Caparelli, nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 07/8/1990, N°241 e ss.mm.ii. e dell'art. 31 del D.Lgs. 18/4/2016, N°50 e ss.mm.ii.;
3. Approvare, come con il presente atto approva, la perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori Ing. Giulio Biamonte, relativa ai lavori di "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico località Peruccio";
4. Prendere atto del nuovo quadro economico dopo l'approvazione della perizia di che trattasi che è il seguente:

A)	LAVORI DI PERIZIA	
a.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 346.908,75
a.2	Oneri della sicurezza	€ 8.684,40
	Importo TOTALE lavori	€ 355.593,157
	Ribasso del 6,5%	-€ 22.549,07
	LAVORI CONTRATTUALI AFFIDATI	
a.1	Lavori a misura	€ 324.359,68
a.2	Oneri della sicurezza	€ 8.684,40
	Totale Lavori contrattuali con oneri di sicurezza	€ 333.044,08
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B)	IVA sui lavori (10% su A)	€ 33.304,41
C)	SPESE GENERALI	
c.1	Prog. Definitiva-Esecutiva	€ 16.225,03
c.2	Direzione dei lavori	€ 12.336,38
c.3	CSE+CSP	€ 9.386,38
c.4	Studio geologico	€ 6.196,45
c.5	Collaudo	€ 6.145,80
	Totale	€ 50.290,04
D)	ONERI PREVEDENZIALI	
d.1	Oneri previdenziale (4% su c.6)	€ 2.011,60

	Totale	€ 2.011,60
E)	RILIEVI, INDAGINI e PROVE	
e.1	Rilievi planoaltimetrici, Indagini geognostiche e geofisiche	€ 5.800,20
	Totale	€ 5.800,20
F)	IMPREVISTI	
f.1	Imprevisti	€ 26.243,38
	Totale	€ 26.243,38
G)	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016 (2% su A)	€ 7.111,86
H)	IVA	
h.1	IVA su spese generali ed oneri (22% su c1,d1,c3,d3)	€ 11.506,36
h.2	IVA su rilievi, accertamenti e indagini (22% su E)	€ 1.276,04
	Totale	€ 12.782,41
L)	Spese Gara (Commissioni, AVCP, ecc.)	€ 2.500,00
M)	Acquisizione visti, pareri, autorizzazioni	€ 0,00
N)	ECONOMIE DERIVANTI DAI RIBASSI D'ASTA	
n.1	Economie sui lavori	€ 24.577,85
n.2	Altre economie da ribasso (servizi di ingegneria, indagini, rilievi)	€ 2.334,16
	Totale	€ 26.912,02
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 166.955,92
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 500.000,00

Dare atto che la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che durante il corso dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre una modifica alle previsioni originarie del progetto consistenti nella messa in opera di un gabbione, fornitura e posa in opera di tubo di drenaggio in polietilene, demolizione controllata di strutture edili ed oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti;

5. Dare atto che i lavori in perizia rientrano nella fattispecie prevista dagli articoli 106, comma 1, lett. c), 2, lett. b) e 149 del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50 e ss.mm.ii.;

6. Dare atto che, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. a) e b) del predetto D.Lgs. 50/2016, non necessita una nuova procedura a norma dello stesso D.Lgs. 50/2016;

7. Dare atto, inoltre, che:

- i. Ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016, i lavori in perizia rientrano nel limite del 10% per cento dell'importo complessivo contrattuale;
- ii. I lavori sono finalizzati al miglioramento ed alla funzionalità dell'opera;
- iii. I lavori non alterano la natura generale del contratto, non determinano modifiche sostanziali del progetto originario, sono nell'esclusivo interesse dell'Ente e non dipendono da esigenze dell'Impresa appaltatrice;

8. Dare atto, altresì, che l'opera è finanziata per l'importo complessivo di € 500'000,00, con imputazione della spesa sul capitolo uscita 1072.12 del Bilancio 2022;

9. Dare atto, infine, del rispetto del Codice di comportamento adottato con D.P.R. n° 62/2013 che non sussistono condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;

10. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Cervicati, 23-11-2022

Il Responsabile del Settore
F.to Antonio Cipolla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo comunale per 15 giorni consecutivi dal al
.

Cervicati,

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Antonio Cipolla

È copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

Il Responsabile di Settore
Cipolla Antonio